


E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen		
(VDE-AR-N 4105:2018-11)		
Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)		
		Energieversorgung Rottenburg am Neckar
		
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____	
	Straße, Hausnummer _____	
	PLZ, Ort _____	
Anlagenerrichter (eingetragener Elektro- fachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)	Firma, Ort _____	
	Telefon, E-Mail _____	
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA		max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
Blindleistungs-Anforderung (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ vorgegeben)		<input type="checkbox"/> Das Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung wurde nach Vorgabe der EVR eingestellt.
$P_{AV,E}$ -Überwachung (Nur auszufüllen wenn eine Überwachung eingebaut ist. Siehe VDE-AR-N 4105 Kapitel 5.5.2)		Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/>
		Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$ _____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung / Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW _p		
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?		<input type="checkbox"/>
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten vorhanden (siehe Vordruck E.4)? (Auf Anforderung sind diese einzureichen)		<input type="checkbox"/> ja
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)? (Auf Anforderung sind diese einzureichen)		<input type="checkbox"/> ja
Eingestellter Wert am <input type="checkbox"/> integrierten <input type="checkbox"/> zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U _n		
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt?		<input type="checkbox"/>
Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der EVR errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.		
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____		
Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____		
<div><div></div><div>X</div></div>		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)